



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

COORDINACION DE CONSTRUCCION

INVERSION DE OBRAS 2017



CAPA  
COMISION DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO

Rebibi  
30/04/18  
9:20 AM  
#

EJERCICIO	FONDO	CEDULA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	IMPORTE CONTRATADO			IMPORTE EJERCIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE			IMPORTE ACUMULADO			AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
				FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		
2017	FAFEF	13	SISTEMA INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE CAOBAS Y SAN ANTONIO SODA, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO	-	50,930,000.00	50,930,000.00	-	10,474,534.45	10,474,534.45	-	50,929,999.98	50,929,999.98	100.00%	100.00%
2017	FAFEF	632	PERFORACION DE POZO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CAOBAS, OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO.	-	1,301,053.09	1,301,053.09	-	517,095.76	517,095.76	-	1,301,053.08	1,301,053.08	100.00%	100.00%
2017	FAFEF	733	EQUIPAMIENTO DE PZO 3 DE LA ZONA DE CAPTACION DE LA CIUDAD DE BACALAR, MUNICIPIO DE BACALAR, QUINTANA ROO.	-	708,059.09	708,059.09	-	708,059.09	708,059.09	-	708,059.09	708,059.09	100.00%	100.00%
2017	FAFEF	731	CONSTRUCCION DE BYPASS PARA LIBERAR AREA DE CONSTRUCCION DE CARCAMO HOMOGENEIZADOR EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO.	-	178,502.76	178,502.76	-	178,502.76	178,502.76	-	178,502.76	178,502.76	100.00%	100.00%
2017	FAFEF	732	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA (POSTES) DEL ACUEDUCTO MAHARJAL, EN LA LOCALIDAD DE MAHARJAL, MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO.	-	574,502.07	574,502.07	-	574,502.06	574,502.06	-	574,502.06	574,502.06	100.00%	100.00%
2017	FAFEF	734	EQUIPAMIENTO DE LA LINEA DE VACIO NUMERO 1 DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO ALTO VACIO DE LA PLANTA "B" DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO.	-	277,375.49	277,375.49	-	277,375.49	277,375.49	-	277,375.49	277,375.49	100.00%	100.00%
				-	53,969,492.50	53,969,492.50	-	12,730,069.61	12,730,069.61	-	53,969,492.46	53,969,492.46		

EJERCICIO	FONDO	CEDULA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	IMPORTE CONTRATADO			IMPORTE EJERCIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE			IMPORTE ACUMULADO			AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
				FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		
2017	PROMAGUA	35	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ISLA DE HOLBOX.	12,740,092.12	17,420,125.95	30,160,218.07	5,168,062.34	7,052,860.76	-	8,980,089.97	12,278,898.55	21,258,988.52	70.49%	63%
2017	PROMAGUA	35	SUPERVISIÓN TÉCNICA, FINANCIERA Y LEGAL DE LA OBRA PÚBLICA CONSISTENTE EN LA AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ISLA DE HOLBOX.	381,893.23	522,180.53	904,073.76	224,266.45	306,650.05	-	224,266.45	306,650.05	530,916.50	58.72%	65%
				13,121,985.35	17,942,306.48	31,064,291.83	5,382,328.79	7,359,510.81	-	9,204,356.42	12,585,548.60	21,789,905.02		


EJERCICIO	FONDO	CEDULA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	IMPORTE CONTRATADO			IMPORTE EJERCIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE			IMPORTE ACUMULADO			AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
				FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		
200	PDR	200	SUSTITUCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES 'RAFAEL E. MELGAR'(ETAPA 2).	9,143,752.17	-	9,143,752.17	4,434,379.98	-	4,434,379.98	9,143,752.17	-	9,143,752.17	100.00%	100.00%
				9,143,752.17	-	9,143,752.17	4,434,379.98	-	4,434,379.98	9,143,752.17	-	9,143,752.17		

EJERCICIO	FONDO	CEDULA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	IMPORTE CONTRATADO			IMPORTE EJERCIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE			IMPORTE ACUMULADO			AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
				FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		

COORDINACION DE CONSTRUCCION

INVERSION DE OBRAS 2017

EJERCICIO	FONDO	CEDULA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA/ACCION	IMPORTE CONTRATADO			IMPORTE EJERCIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE			IMPORTE ACUMULADO			AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
				FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		
2017	PRODDER	340	SECTORIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR ARBOLEDAS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, QUINTANA ROO, CON TUBERIA DE P.V.C. DE 8", 12", 14" Y 18" DE DIAMETRO.	1,147,498.46	1,147,498.46	2,294,996.92	1,147,498.46		1,147,498.46	1,147,498.46	1,147,498.46	2,294,996.92	100.00%	100.00%
2017	PRODDER	341	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTROMECANICA EN CARCAMOS DE BOMBEO PARA LA CONDUCCION DE AGUA POTABLE HASTA LA CIUDAD DE CHETUMAL, Q. ROO (ESTACIONES GONZALEZ ORTEGA I Y II Y UCUM I Y II), CAMBIO DE 13 EQUIPOS DE BOMBEO (MOTO-BOMBA), 13 ARRANCADORES E INSTALACION DE 4 SISTEMAS DE TIERRA FISICA.	4,437,688.60	4,437,688.58	8,875,377.18	4,437,688.60	101,658.27	4,539,346.87	4,437,688.60	4,437,688.58	8,875,377.18	100.00%	50.00%
2017	PRODDER	342	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTROMECANICA EN CARCAMOS DE BOMBEO PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, Q. ROO (INSURGENTES BACHILLERES, AEROPUERTO, SOLIDARIDAD, ARBOLEDAS Y CALDERITAS), CAMBIO DE 21 EQUIPOS DE BOMBEO, 21 ARRANCADORES E INSTALACION DE 7 SISTEMAS DE TIERRA FISICA.	3,438,882.99	3,438,882.99	6,877,765.98	3,438,882.99	60,021.87	3,498,904.86	3,438,882.99	3,438,882.99	6,877,765.98	100.00%	76.43%
2017	PRODDER	343	SUSTITUCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA EN LA PLANTA GENERADORA DE VACIO "A" DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, Q. ROO.	493,035.19	493,035.19	986,070.38	493,035.19	-	493,035.19	493,035.19	493,035.19	986,070.38	100.00%	50.00%
2017	PRODDER	345	SUSTITUCION DE 4 VALVULAS Y REHABILITACION DE 55 VALVULAS DE CONTROL DEL SISTEMA DE VACIO EN LA LOCALIDAD DE MAHARJAL, Q. ROO.	799,672.56	799,672.56	1,599,345.12	799,672.56	-	799,672.56	799,672.56	799,672.56	1,599,345.12	100.00%	50%
2017	PRODDER	346	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO EN PLANTA GENERADORA DE VACIO "B" EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, Q. ROO. SUSTITUCION DE EQUIPOS EN SISTEMA DE AUTOMATIZACION, TABLERO DE CONTROL PARA 4 BOMBAS DE 30 HP Y TABLERO DE CONTROL PARA PLANTA DE EMERGENCIA.	1,913,631.62	1,913,631.61	3,827,263.23	1,913,631.61	-	1,913,631.61	1,913,631.62	1,913,631.61	3,827,263.23	100.00%	92%
2017	PRODDER	347	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION CON CAPACIDAD DE 1,600 M3, A BASE DE CONCRETO ARMADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE AL SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD DE TULUM, Q. ROO, EQUIPADO CON UN SISTEMA DE 4 BOMBAS DE 30 H.P. CADA UNA.	6,913,056.48	6,913,056.47	13,826,112.95	6,913,056.48	125,000.00	7,038,056.48	6,913,056.48	6,913,056.47	13,826,112.95	100.00%	50%
2017	PRODDER	339	LINEA MADRINA, INSTALACION DE 600 M DE TUBERIA DE P.V.C DE 3" DE DIAMETRO PARA LA REUBRICACION DE 8 USUARIOS, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, Q. ROO.	189,185.76	189,185.75	378,371.51	189,185.75	-	189,185.75	189,185.76	189,185.75	378,371.51	100.00%	95%
2017	PRODDER	645	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA: ESTACION DE BOMBEO; REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTROMECANICA EN ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE COZUMEL (BASE 1 Y BASE 4), MUNICIPIO COZUMEL, QUINTANA ROO.	-	7,102,162.35	7,102,162.35	-	2,130,648.70	2,130,648.70	-	2,130,648.70	2,130,648.70	30.00%	0%
2017	PRODDER	648	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA: COLECTORES; SUSTITUCION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO EN COLECTOR EN LA CIUDAD DE COZUMEL, MUNICIPIO COZUMEL, QUINTANA ROO.	-	4,255,148.68	4,255,148.68	-	1,761,690.81	1,761,690.81	-	1,761,690.81	1,761,690.81	41.40%	41%



EJERCICIO	FONDO	CEDULA	NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA/ACCION	IMPORTE CONTRATADO			IMPORTE EJERCIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE			IMPORTE ACUMULADO			AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
				FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		
2017	PRODDER	646	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA: LINEA DE DISTRIBUCION: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL FRACCIONAMIENTO "PACTO OBRERO" EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO.	-	4,574,327.28	4,574,327.28	-	1,346,817.27	1,346,817.27	-	1,346,817.27	1,346,817.27	29.44%	30%
2017	PRODDER	649	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA: REDES DE ALCANTARILLADO O ATARJEAS: SUSTITUCION DE TUBERIA EN RED A GRAVEDAD EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO.	-	4,769,513.76	4,769,513.76	-	1,430,854.13	1,430,854.13	-	1,430,854.13	1,430,854.13	30.00%	30%
2017	PRODDER	661	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA: ESTACION DE BOMBEO, SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA LOCALIDAD DE BACALAR, MUNICIPIO BACALAR, QUINTANA ROO.	-	4,007,070.44	4,007,070.44	-	1,399,605.34	1,399,605.34	-	1,399,605.34	1,399,605.34	34.93%	30%
2017	PRODDER	647	PROYECTOS Y ESTUDIOS PARA OBRA: PROYECTO EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LOCALIDADES VARIAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.	780,869.16	780,869.16	1,561,738.32	780,869.16	780,869.16	1,561,738.32	780,869.16	780,869.16	1,561,738.32	100.00%	0%
2017	PRODDER	653	MEDIDORES: MICROMEDIDORES: SUSTITUCION DE MICROMEDIDORES EN LA COLONIA PACTO OBRERO DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO OTHON P. BLANCO, QUINTANA ROO.	-	1,099,726.40	1,099,726.40	-	329,917.92	329,917.92	-	329,917.92	329,917.92	30.00%	30%
2017	PRODDER	662	SISTEMA Y/O REDES DE AGUA POTABLE: LINEA DE DISTRIBUCION: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIXTEQUILLA, MUNICIPIO FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO.	509,223.58	509,223.58	1,018,447.16	509,223.58	509,223.58	1,018,447.16	509,223.58	509,223.58	1,018,447.16	100.00%	30%
2017	PRODDER	663	SISTEMA Y/O REDES DE AGUA POTABLE: LINEA DE DISTRIBUCION: AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HEROE DE NACOZARI, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, QUINTANA ROO.	696,367.49	696,367.49	1,392,734.98	696,367.49	696,367.49	1,392,734.98	696,367.49	696,367.49	1,392,734.98	100.00%	30%
2017	PRODDER	664	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA: LINEA DE DISTRIBUCION: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MIXTEQUILLA, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO.	-	802,141.61	802,141.61	-	240,642.49	240,642.49	-	240,642.49	240,642.49	30.00%	0%
2017	PRODDER	665	REHABILITACION Y SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA: LINEA DE DISTRIBUCION: REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HEROE DE NACOZARI, MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, QUINTANA ROO.	-	805,058.93	805,058.93	-	241,517.68	241,517.68	-	241,517.68	241,517.68	30.00%	0%
2017	PRODDER	650	EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENTACION: CASETA DE DESINFECCION: REHABILITACION DE CASETA DE CLORACION EN ESTACION DE BOMBEO BASE 4 EN LA LOCALIDAD DE COZUMEL, MUNICIPIO DE COZUMEL, QUINTANA ROO.	-	704,987.68	704,987.68	-	211,496.30	211,496.30	-	211,496.30	211,496.30	30.00%	30%
2017	PRODDER	654-656-657-658	ADQUISICION DE EQUIPOS DE DETECCION Y MEDICION	404,628.14	404,628.14	809,256.28	404,628.14	404,628.14	809,256.28	404,628.14	404,628.14	809,256.28	100.00%	0%

COORDINACION DE CONSTRUCCION

INVERSION DE OBRAS 2017

EJERCICIO	FONDO	CEDULA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	IMPORTE CONTRATADO			IMPORTE EJERCIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE			IMPORTE ACUMULADO			AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
				FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		
2017	PRODDER	652	EQUIPO Y/O INSTRUMENTACION: EQUIPO DE COMPUTO: ADQUISICION DE WORDSTATION MOVIL PRECISION 3520	57,474.99	57,474.98	114,949.97	57,474.99	57,474.98	114,949.97	57,474.99	57,474.98	114,949.97	100.00%	0%
2017	PRODDER	659	EQUIPAMIENTO Y/O INSTRUMENTACION: EQUIPO DE COMPUTO: ADQUISICION DE WORDSTATION DE ESCRITORIO PRECISION T7810.	110,399.99	110,399.98	220,799.97	110,399.99	110,399.98	220,799.97	110,399.99	110,399.98	220,799.97	100.00%	0%
2017	PRODDER	660	EQUIPO Y/O INSTRUMENTACION: EQUIPOS DE COMPUTO: ADQUISICION DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO TODO EN UNO.	74,999.98	74,999.97	149,999.95	74,999.98	74,999.97	149,999.95	74,999.98	74,999.97	149,999.95	100.00%	0%
				<b>21,966,614.99</b>	<b>50,086,752.04</b>	<b>72,053,367.03</b>	<b>21,966,616.97</b>	<b>12,013,834.08</b>	<b>33,980,451.05</b>	<b>21,966,614.99</b>	<b>31,059,805.55</b>	<b>53,026,420.54</b>		

EJERCICIO	FONDO	CEDULA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	IMPORTE CONTRATADO			IMPORTE EJERCIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE			IMPORTE ACUMULADO			AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
				FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		
2017	PROTRAR	367	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO.	3,490,213.90	3,490,213.90	6,980,427.80	604,038.33	604,038.32	1,208,076.65	3,490,213.90	3,490,213.90	6,980,427.80	100.00%	100.00%
2017	PROTRAR	368	CONSTRUCCIÓN DE CARCAMO HOMOGENEIZADOR Y TERMINACIÓN DEL PRETRATAMIENTO DE LA PTAR CENTENARIO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO.	6,980,407.61	6,980,407.60	13,960,815.21	3,753,944.99	3,753,944.99	7,507,889.98	6,980,407.61	6,980,407.60	13,960,815.21	100.00%	100.00%
2017	PROTRAR	365	SERVICIO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL DE PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2017	26,116.50	26,116.50	52,233.00	26,116.50	26,116.50	52,233.00	26,116.50	26,116.50	52,233.00	100%	100.00%
2017	PROTRAR	366	SERVICIO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2017	-	216,765.50	216,765.50	-	216,765.50	216,765.50	-	216,765.50	216,765.50	100%	100%
				<b>10,496,738.01</b>	<b>10,713,503.50</b>	<b>21,210,241.51</b>	<b>4,384,099.82</b>	<b>4,600,865.31</b>	<b>8,984,965.13</b>	<b>10,496,738.01</b>	<b>10,713,503.50</b>	<b>21,210,241.51</b>		

EJERCICIO	FONDO	CEDULA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	IMPORTE CONTRATADO			IMPORTE EJERCIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE			IMPORTE ACUMULADO			AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
				FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		
2017	APAUUR	359	SERVICIO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUUR) 2017.	175,858.25	175,858.24	351,716.49	107,144.66	107,144.63	214,289.29	175,858.25	175,858.24	351,716.49	100.00	100%
2017	APAUUR	361	AGUEDUCTO MAHAHUAL (TERMINACIÓN), EN LA LOCALIDAD DE MAHAHUAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO*	4,333,364.03	2,888,909.36	7,222,273.39	206,455.85	137,637.23	344,093.08	4,333,364.03	2,888,909.36	7,222,273.39	100.00	100%
2017	APAUUR	364	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN BACALAR (4 ETAPA), MUNICIPIO DE BACALAR, QUINTANA ROO.	9,619,347.37	6,412,898.25	16,032,245.62	3,548,044.39	2,365,362.94	5,913,407.33	9,619,347.37	6,412,898.25	16,032,245.62	100.00	100.00%
2017	APAUUR	362	INTERCONEXIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE 24" DE DIÁMETRO (TERMINACIÓN) EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO.	473,046.22	473,046.21	946,092.43	-	-	-	473,046.22	473,046.21	946,092.43	100.00	100%
2017	APAUUR	358	SERVICIO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL DE PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAUUR) 2017	21,846.29	21,846.29	43,692.58	-	-	-	21,846.29	21,846.29	43,692.58	100.00	100%



COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



COORDINACION DE CONSTRUCCION

INVERSION DE OBRAS 2017

EJERCICIO	FONDO	CEDULA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	IMPORTE CONTRATADO			IMPORTE EJERCIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE			IMPORTE ACUMULADO			AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
				FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		
2017	APAU	360	SERVICIO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO (PROAGUA) APARTADO URBANO (APAU) 2017	-	83,464.12	83,464.12	-	-	-	-	83,464.12	83,464.12	100.00	100%
				14,623,462.16	10,056,022.47	24,679,484.63	3,861,644.90	2,610,144.80	6,471,789.70	14,623,462.16	10,056,022.47	24,679,484.63		

EJERCICIO	FONDO	CEDULA	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN	IMPORTE CONTRATADO			IMPORTE EJERCIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE			IMPORTE ACUMULADO			AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
				FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL		
2017	PROSANEAR	677	TERMINACION DE MODULOS DE TRATAMIENTO DE LA PTAR SAN MIGUELITO DE LA CIUDAD DE COZUMEL (PRIMERA ETAPA 220 LPS)	13,224,796.91	13,224,796.91	26,449,593.82	-	7,934,878.14	-	-	7,934,878.14	7,934,878.14	30.00	30.00%
				13,224,796.91	13,224,796.91	26,449,593.82	-	7,934,878.14	-	-	7,934,878.14	7,934,878.14		